

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอสเซนทรา จำกัด
 ธุรกิจ : Component Solutions
 ที่อยู่ : 116/3 ซ.เทียนทะเล 24 แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, 10150 ประเทศไทย
 ข้อมูลเบื้องต้น : Project Office

ขนาดเครื่องปรับอากาศ : 33,000 BTUh ชนิด: Ceiling Type อุณหภูมิ: 25 °C

ผลการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ	8+8	วัน
ก่อนติดตั้ง	2,064.00	W-hr/hr
หลังติดตั้ง	1,570.00	W-hr/hr
ลดลง	494.00	W-hr/hr

ผลประหยัดเฉลี่ย

23.93%

ลดการใช้พลังงาน 1,592.66 kWh/ปี
 หรือ 6,370.62 บาท/ปี



- ผลทดสอบความประหยัด (Minimum 15%)
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____
- ผลทดสอบความสบายผู้ใช้งาน
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____
- ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ (ผลกระทบ = 0)
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____